

Ambato, febrero del 2014

Inf. N° 312 FNL

RESUMEN QUINCENAL DE GESTION

Principales gestiones cumplidas por la Prefectura Provincial en el período comprendido entre el 1 y el 15 de febrero del 2014.

- En este lapso se encuentra encargado de la prefectura el señor Viceprefecto Ernesto Albornoz.

En cuanto al avance de las obras que viene realizando el Gobierno Provincial me permito informar lo siguiente:

- En Vialidad: al momento la maquinaria se encuentra trabajando en: conformación de subrasante del suelo, explotación de mina y conformación de drenajes y cunetas en Leito. La Suiza-Las Antenas; conformación de taludes, desalojo de materiales en la vía Pasa-Mogato; mantenimiento de vía en Puñapí-Loma Grande, San Andrés-Poaló (Píllaro), Pondoá (Baños), Viscaya, Poaló-Huagrahuasi (Píllaro); mejoramiento de vías en Cotaló, Puganza (Quisapincha); mejoramiento de capa de rodadura, explotación de mina y transporte de materiales en Pucará-Pilishurco; conformación de muro de piedra y hormigón en Los Andes (vía Patate-Píllaro); desalojo de materiales en Cunchibamba (Camino del Rey); construcción muro de piedra y hormigón en la vía Patate -Píllaro; limpieza de vía, cunetas y bacheo en la vía San Andrés -Dos Acequias-Palo- Huapante Grande; bacheo de la vía San Andrés-Huapante Grande-Callate-Urbina; demarcación en vías centrales de Huambaló; construcción de muro de hormigón en la vía Patate-Píllaro (sector Los Andes). Las Obras Contratadas presentan el siguiente avance: construcción de asfaltado sobreancho Rumipamba y empedrado vía Chocaló-El Mirador (Guangaló) y asfaltado vía Comunidad Luis López-vía Panamericana 17%; construcción de asfaltado, empedrado y obras de arte en varias vías de Picaihua 63%; construcción de asfaltado varias vías de Cevallos 82%; construcción de asfaltado y obras de arte en la vía de San Fernando-San Isidro de Tambaló, y construcción de asfaltado y obras de arte en la vía Mogato y Mogato-San Francisco 5%;

